

**Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras**  
Estado de São Paulo



Proprietário: SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS  
Obra : IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO  
Local : ESCOLA JARDIM ITAMARATY - RUA FERNANDO G. DE LARA FRANCO - ARARAS/SP

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                    | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$) | PESO %      | QUINZENA 01         |              | QUINZENA 02         |              | QUINZENA 03       |              | QUINZENA 04         |              | QUINZENA 05           |               | QUINZENA 06           |                |
|---|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
|   |                            |             | SIMPL.%             | ACUM. %      | SIMPL.%             | ACUM. %      | SIMPL.%           | ACUM. %      | SIMPL.%             | ACUM. %      | SIMPL.%               | ACUM. %       | SIMPL.%               | ACUM. %        |
| 1 SERVIÇOS TECNICOS PARA LICENCIAMENTO DE | R\$ 5.236,41               | 2,24%       | 40,00               | 40,00        | 60,00               | 100,00       |                   | 100,00       |                     | 100,00       |                       | 100,00        |                       | 100,00         |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES                   | R\$ 8.120,02               | 3,47%       |                     | 0,00         |                     | 0,00         | 5,00              | 5,00         | 85,00               | 90,00        |                       | 90,00         | 10,00                 | 100,00         |
| 3 POÇO ARTESIANO                          | R\$ 210.467,93             | 89,92%      |                     | 0,00         |                     | 0,00         |                   | 0,00         |                     | 0,00         | 55,00                 | 55,00         | 45,00                 | 100,00         |
| 4 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                   | R\$ 9.854,14               | 4,21%       |                     | 0,00         |                     | 0,00         |                   | 0,00         |                     | 0,00         | 55,00                 | 55,00         | 45,00                 | 100,00         |
| 5 PISOS                                   | R\$ 360,76                 | 0,15%       |                     | 0,00         |                     | 0,00         |                   | 0,00         |                     | 0,00         | 55,00                 | 55,00         | 45,00                 | 100,00         |
| 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 | R\$ 20,16                  | 0,01%       |                     | 0,00         |                     | 0,00         |                   | 0,00         |                     | 0,00         |                       | 0,00          | 100,00                | 100,00         |
| <b>Total da Obra</b>                      | <b>R\$ 234.059,41</b>      | <b>100%</b> | <b>0,89%</b>        | <b>0,89%</b> | <b>1,34%</b>        | <b>2,24%</b> | <b>0,17%</b>      | <b>2,41%</b> | <b>2,95%</b>        | <b>5,36%</b> | <b>51,86%</b>         | <b>57,22%</b> | <b>42,78%</b>         | <b>100,00%</b> |
| <b>Totais de cada mês</b>                 |                            |             | <b>R\$ 2.094,56</b> |              | <b>R\$ 3.141,84</b> |              | <b>R\$ 406,00</b> |              | <b>R\$ 6.902,01</b> |              | <b>R\$ 121.375,56</b> |               | <b>R\$ 100.139,43</b> |                |